

境内の修繕必要箇所

- ① 楼門内狛犬獅子が30年未設置の楼門



- ② 楼門北 亀裂による段差



- ③ 灯籠土台石の崩れ
灯籠への亀裂が広がらないように巻かれた針金



④ 左に傾いた外灯と錆び



⑥ 右に傾いた外灯と錆び



⑤ ズレた車線と基礎がむき出して傾いた車止め



⑦ 傾く排水溝



⑧ 中間土台が欠損した灯籠



⑩ 直してもすぐズレるグレーチングの段差



⑨ 主参道ひび割れ



⑪ 主参道ひび割れ



※主参道のひび割れや欠損は計23か所確認

⑫ 灯籠に入ったひび割れ



⑭ 触ると砂化する灯籠



⑬ 樫の成長により提灯屋形と接触して歪む屋根
樫の内部空洞化



⑮ 左に大きく傾いた狛犬



①⑥ 主参道の石畳とモルタルの境にできた
ひび割れ、地盤沈下、モルタル剥離



①⑨ 拝殿前地盤沈下により排水機能が停止した拝殿前
(雨に費はベビーカーや車いすでは社務所に知被けない)



①⑦ 樹木根によよって大きく傾く石柱



②⑩ 拝殿前ひび割れ、モルタル剥離



①⑧ 由緒ある金竜桜をプランターから地面に植え替え



⑳ 雨桶の錆び



㉑ 拝殿前ひび割れ



㉒ 拝殿前ひび割れ・躓きやすい段差



※その他複数開所あり

㉓ 拝殿前モルタル床の剥がれ



②⑤ 中臣神社側 拝殿階段の腐食(釘むき出し)



②⑧ 社務所前段差(つまずき救急車で運ばれる方2度あり)



②⑥ 石置いてあるだけでグラグラ揺れる仮石階段



②⑨ 手すりもない和式トイレ
(薄暗いため子供たちは使用しない)



②⑦ 社務所玄関屋根崩れ



③⑩ 北門壁亀裂



③⑪ 駐車場入り口水たまり、および砂利道路へ流出
(定期的に穴埋めするがすぐに戻る)



③② 駐車場の桜老木化

(車と木の接触複数回あり、数回神社側の過失ありと判断される)



③③ 駐車場幅狭による接触事故複数あり

※駐車場幅は 250 cmと一般的だが、向かいの切り返しスペースが短いため、切り返しを繰り返す必要がある。また初宮詣や七五三の方の家族は三列シートなどのファミリーカーが多いため停めにくいと云われている。



※一般車で車幅の余裕は少ない

③④ 焼却炉崩壊 (第二期工事で撤去する)



③⑤ 南門の壁に亀裂



③⑦ 拝殿横の壁のトタンに錆び



③⑥ 落下防止の柵がない母山神社参道



⑳ 母山神社本殿右壁の壊れ



※ご神体が見える様態は好ましくない

㉑ 母山神社の土台に亀裂と崩れ



※油が撒かれた社殿（被害届提出済み）

④⑩ 拝殿横の玉垣の腐食



④⑪ 摂末社の玉垣の倒壊



※既に腐食により倒れているが、杭を打ち、紐で結んで応急処置をしている。